

FAKTÚRA - Daňový doklad

Doklad č. 120704

TONEX spol. s r.o.
Dunajské nábrežie 1152
945 01 Komárno

IČO : 31429220
DIČ: 2020399326
IČ DPH : SK2020399326
Účet : 2606558358/0200
Banka : VÚB, a.s.

tel./fax: 035/7731 603, 7713 077, 7713 052

Objednávka : ZoD č. 0403/2011
Var. symbol :
Konšt. symbol :

Odberateľ :
Obec Čičov

Dunajská č. 41
946 19 Čičov

IČO : 306410
DIČ: 2021014743

IČ DPH :

Vystavené	Dát.dodania	Splatnosť	Forma úhrady
30.7.2012	30.7.2012	30.8.2012	PP


Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č. 996/N

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 0403/2011 zo dňa 16.3.2012 za vykonané stavebnomontážne práce s dodávkou materiálu na stavbe " Oprava kultúrneho domu Čičov" na základe prílohy č. 1 nasledovne:

Názov a popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH
Cena stavebnomontážnych prác	1	súb	55 128,45	20	55 128,45

Príloha: 1 x súpis vykonaných prác

Vystavil :



- 3 -

Dunajské nábr. 1152, 945 01 KOMÁRNO
IČ DPH: SK2020399326, a.s. 2606558358/0200

Prevzal



DPH	Suma bez DPH	DPH
20%	55 128,45 €	11 025,69 €
Spolu	55 128,45 €	11 025,69 €
Uhradené zálohami(-)		€
Celkom k úhrade		66 154,14 €

Súpis vykonaných prác - rekapitulácia- príloha k faktúre č. 120704


Stavba: Oprava kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: Tonex spol. s r.o.

Dátum: 30.7.2012

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5
01	Oprava kultúrneho domu	55 128,45	11 025,69	66 154,14
	Stavebné práce	55 128,45	11 025,69	66 154,14



- 3 -

TONEX
 Dunajské rebrá 1152, 800 01 KORAČNO
 IČ DPH: SK202038421, I.Č.Ú: 13030560000000

Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava kultúrneho domu

Objekt: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: Tonex spol. s r.o.

Dátum: 30.7.2012

Spracoval: Ing. Farkas Csaba

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

32 149,23

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 410,58

10	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 20 mm bez ometky - ostenia	m2	63,499	15,17	963,28
11	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 20 mm bez ometky - spodky ríms	m2	51,345	15,17	778,90
12	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 80 mm bez ometky	m2	815,501	17,86	14 564,85
13	011	622464222	Vonkajšia ometka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	930,345	10,86	10 103,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 884,94

15	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 120,400	1,86	2 083,94
16	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 120,400	1,46	1 635,78
17	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 120,400	1,04	1 165,22

99 Presun hmôt HSV

853,71

24	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	118,736	7,19	853,71
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

18 954,22

763 Konštrukcie - drevostavby

7 930,44

64	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm - vstupná časť	m2	41,480	21,87	907,17
65	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm + nily - hľadisko	m2	99,295	23,25	2 308,61
66	763	763135020	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casoroc	m2	196,218	21,99	4 314,83
67	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm - 40% stien vstupnej časti	m2	18,743	13,49	252,84
68	763	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	4,171	35,24	146,00

764 Konštrukcie klampiarske

2 777,24

73	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	74,020	10,66	789,05
76	764	764347911	Ostatné prvky - montáž a dodávka Lexanu hr. 8mm na striešky	m2	56,070	12,52	702,00
78	764	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného plechu, kruhové s priemerom 100 mm, vrátane objímok, trňov a medzikusov, farba červená - systém Lindab	m	61,400	15,65	960,91
80	764	764454234	Kruhové koliená z pozinkovaného PZ plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm, farba červená - systém Lindab	ks	27,000	11,14	300,78
81	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,501	48,91	24,50

771 Podlahy z dlaždíc

4 136,26

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
138	771	771441012	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300x75 mm	m	105,320	2,90	305,43
139	597	597649832	Dlaždice keramické 300x300	m2	8,660	12,50	108,25
140	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	131,826	14,20	1 871,93
141	597	597649832	Dlaždice keramické 300x300	m2	138,408	12,50	1 730,10
142	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,910	15,24	120,55

781 Dokončovacie práce a obklady 4 110,28

148	771	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x200 mm	m2	140,112	13,85	1 940,55
149	597	597649300	Obkladačky keramické 200x200mm la	m2	147,117	14,20	2 089,06
150	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,293	15,24	80,67

M Práce a dodávky M 4 025,00

21-M Elektromontáže 4 025,00

162	921	210968116	Demontáž bleskozvodu	súb	1,000	225,00	225,00
163	921	210968116	Elektroinštalačné práce - výmena potrebných el. rozvodov, dodávka a montáž svietidiel a potrebných zásuviek a vypínačov, dodávka a montáž bleskozvodu - odhad	súb	1,000	3 800,00	3 800,00

Celkom 55 128,45