

214

FAKTÚRA - Daňový doklad

Doklad č. 120603

TONEX spol. s r.o.
Dunajské nábrežie 1152
945 01 Komárno

IČO : 31429220
DIČ: 2020399326
IČ DPH : SK2020399326
Účet : 2606558358/0200
Banka : VÚB, a.s.

tel./fax: 035/7731 603, 7713 077, 7713 052

Objednávka : ZoD č. 0403/2011
Var. symbol :
Konšt. symbol :

Odberateľ :
Obec Čičov

Dunajská č. 41
946 19 Čičov

IČO : 306410
DIČ: 2021014743
IČ DPH :

Vystavené	Dát.dodania	Splatnosť	Forma úhrady
29.6.2012	29.6.2012	29.7.2012	PP

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č. 996/N

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 0403/2011 zo dňa 16.3.2012 za vykonané stavebnomontážne práce s dodávkou materiálu na stavbe " Oprava kultúrneho domu Čičov" na základe prílohy č. 1 nasledovne:

Názov a popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH
Cena stavebnomontážnych prác	1	súb	27 622,50	20	27 622,50

Príloha: 1 x súpis vykonaných prác

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM


STAROSTA OBCE
ČIČOV

4 - JÚL 2012

Vystavil :

Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KOMÁRNO
IČ DPH: SK2020399326, IČ: 2606558358/0200

Prevzaté





DPH	Suma bez DPH	DPH
20%	27 622,50 €	5 524,50 €
Spolu	27 622,50 €	5 524,50 €
Uhradené zálohami(-)		€
Celkom k úhrade		33 147,00 €

Súpis vykonaných prác - rekapitulácia - príloha k faktúre č. 120603

Stavba: Oprava kultúrneho domu
 Objednávateľ: Obec Čičov
 Zhotoviteľ: Tonex spol. s r.o.

Dátum: 29.6.2012

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5
01	Oprava kultúrneho domu Stavebné práce	27 622,50	5 524,50	33 147,00
		27 622,50	5 524,50	33 147,00



Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava kultúrneho domu

Objekt: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: Tonex spol. s r.o.

Dátum: 29.6.2012

Spracoval: Ing. Farkas Csaba

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

5 104,77

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 461,27

1	014	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	2,280	128,28	292,48
2	011	317161106	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2500 mm, svetlosť do 2100 mm	ks	12,000	19,72	236,64
3	593	593406332	HELUZ Preklad v.23,8cm a - dl.2500xš.70xv.238 mm	ks	12,240	26,09	319,34
4	011	331231124	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺ.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MVC-2,5 - po vybúraní okien	m3	3,059	200,33	612,81

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 584,24

5	014	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 30 %, hladká	m2	1 197,481	2,27	2 718,28
6	011	612465134	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, ľahká 1 cm - po zamurovaní okenných otvorov v schodisku	m2	5,700	9,25	52,73
7	011	612474102	Vnútorná omietka špallet okien a pilierov špallet z MVS 25 Baumit - murárske práce po výmene okien	m2	54,053	11,73	634,04
8	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - po zamurovaní okenných otvorov a špallet okien	m2	52,703	3,40	179,19

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59,26

18	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľtu, -1,90500t - otvory pre osadenie prekladov	m3	0,216	119,25	25,76
19	013	966055121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	2,500	13,40	33,50

PSV Práce a dodávky PSV

22 517,73

725 Zdravotechnika

2 235,07

36	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	10,000	5,21	52,10
40	721	725130811	Demontáž písoárového státiá 1 dielnych, -0,03968t	súb	6,000	7,08	42,48
44	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	8,000	3,44	27,52
48	721	725210821	Demontáž výleviek bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	6,48	12,96
56	721	725829201	Vodoinštalacné práce - prerobenie vodovodných potrubí k záchodovým misám, práca s materiálom - odhad	súb	1,000	600,00	600,00
57	721	725829201	Kúrenárske práce - prerobenie rozvodov kúrenia - odhad	súb	1,000	1 500,01	1 500,01

761 Konštrukcie sklobetónové

34,20

59	761	761122100	Demontáž sklobetónových stien, priečok a okien hr. do 100 mm z tvarovlek veľ.190x190x80 mm	m2	12,000	2,85	34,20
----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

762 Konštrukcie tesárske

3 990,96

60	762	762341210	Oprava a doplnenie debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	489,500	3,28	1 605,56
61	605	605171300	Laty akosť I do 20cm2 50x40mm	m3	1,450	264,00	382,80
62	605	605545240	Doska neomietaná akosť I	m3	7,150	264,00	1 887,60

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

63	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	súb	1,000	115,00	115,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

764 Konštrukcie klampiarske

2 180,12

69	764	764321850	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 900 mm, -0,00610t	m	5,600	0,88	4,93
70	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	109,900	0,65	71,44
71	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	65,100	0,87	56,64
72	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	88,400	0,55	48,62
74	764	764421295	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 900 mm	m	2,800	9,99	27,97
75	764	764430260	Oplechovanie muriva komínov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	5,200	11,34	58,97
77	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, vrátane hákov, spojok a čela, farba červená - systém	m	110,000	16,58	1 823,80
79	764	764359381	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm, farba červená - systém Lindab	ks	9,000	9,75	87,75

765 Konštrukcie - Javisko

1 463,05

82	775	775521800	Demontáž parketovej podlahy javiska	m2	61,732	3,89	240,14
83	013	965061621	Vybúranie podkladného lôžka z plesku, -0,07000t - pod javiskom	m2	61,732	1,26	77,78
84	011	631571003	Násyp zo štrkoplesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	9,260	23,86	220,94
85	011	273321211	Betón podkladného betónu javiska, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	6,173	104,47	644,89
86	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietl z drôtov typu KARI	t	0,237	1 178,50	279,30

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 428,82

103	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	m2	490,000	4,29	2 102,10
104	138	138800280	Strešná krytina Lindab Rova Maxima 40, farba RAL 3011 červená	m2	513,820	8,57	4 403,44
105	138	138800280	Sneholap sedlový 752 (RAL 3011)	ks	38,000	16,90	642,20
106	138	138800280	Tesnenie EPDM 3mm*25mm*10m	m	50,000	1,25	62,50
107	138	138800280	Záv. lišta zákl. RAL 3011	ks	14,000	14,04	196,56
108	138	138800280	Nap. plechu na múr-bočné RAL 3011	ks	8,000	9,88	79,04
109	138	138800280	Tesniaci pás univerzálny	ks	40,000	0,78	31,20
110	138	138800280	Farm. skrutky RAL 3011	ks	5 150,000	0,10	515,00
111	138	138800280	LINDAB Contactfoil 95	m2	600,000	1,39	834,00
112	138	138800280	Hrebenáč škr. 752 (RAL 3011)	ks	16,000	17,55	280,80
113	138	138800280	Vetrací pás Lindab ROLL červený	m	30,000	6,37	191,10
114	138	138800280	Čelo hrebenáča RAL 3011	ks	2,000	4,94	9,88
115	138	138800280	Odkvapová lemovka RAL 3011	ks	38,000	8,97	340,86
116	138	138800280	Ochr. vetr. mriežka červená š.50	m	75,000	1,04	78,00
117	138	138800280	Ochranný pás - hrebeň červený	ks	75,000	1,08	81,00
118	138	138800280	Opravný lak 20ml RAL 3011	ks	3,000	11,57	34,71
119	138	138800280	Nap. plechu na múr-vrchné RAL 3011	ks	7,000	9,88	69,16
120	138	138800280	Tesnenie maxima vrchné	ks	1,330	8,57	11,40
121	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	533,750	1,25	667,19
131	764	764410340	Oplechovanie parapetov z PVC vrátane rohov rš 350 mm	m	74,020	10,79	798,68

784 Dokončovacie práce - maľby a nátery interiéru

1 185,51

153	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80	m2	1 197,481	0,99	1 185,51
-----	-----	-----------	--	----	-----------	------	----------

Celkom

27 622,50