

FaktúraDodáv.: **ELLIO, spol. s r.o.**č. **201105066**Novozámocká 242, 949 01 Nitra
IČO : 36530328, DIČ : 2020151804

KS: 0308

VS:201105066

IČ DPH SK2020151804

Obch.reg.:Okr.súd Nitra odd. Sro, č.vl.11267/N

Peňažný ústav : VÚB Nitra (BIC:SUBASKBX)

Č.účtu:1309541256/0200 IBAN: SK60 0200 0000 0013 0954 1256

Tel.:037/ 6526 365-9, Fax:037/ 7729 127, e-mail: ellio@ellio.sk

Prijemca :

Odberateľ:

Obec Čičov

Dunajská 41

946 19 Čičov

IČO :00306410

DIČ:2021014743

IČ DPH:

Deň splatnosti : 30.7.2011

Forma úhrady : PP

Deň vyst.faktúry 1.5.2011


Deň dodania služby 1.5.2011

Faktúra = Súpis vykonaných prác, dodávok a ich nákladov
Rekapitulácia faktúry

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
DPH 20%	56 934,31 €	11 386,86 €	68 321,17 €
Celkom	56 934,31 €	11 386,86 €	68 321,17 €

Suma k úhrade :**68 321,17 €**

Práce vykonané podľa ZoD .č. 10/2010


ELLIO, spol. s r.o.
 Novozámocká 242
 949 01 NITRA

- 4 -

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.4.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ:

ELLIO, spol. s r.o.
sídlo: Novozámocká 242, 949 01 Nitra

IČO: 36530328
IČ DPH: SK2020151804

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Čičov
sídlo: Čičov

IČO: 00306410
IČ DPH:

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov
Miesto: Čičov

Údaje v EUR


1. Celkový náklad z rozpočtu:				275 049,18
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	56 934,31		56 934,31
3. DPH	0,00	20.00 %	11 386,86	11 386,86
4. Celkom	0,00		68 321,17	68 321,17

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:
ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA
- 4 -
podpis

Za objednávateľa



podpis

V

Dátum: 1. 5. 2011

Ing. Miroslav MUSIL
stavobný dozorca

Ev. č. 05153/21

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby

Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objednávateľ

Obec Čičov

Projektant

Zhotoviteľ

ELLIO, spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

IČO

IČ DPH

00306410

36530328


SK2020151804

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	10 640,75	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	31 320,96	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	7 089,38			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	7 883,22			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	56 934,31	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	Ost. náklady, HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady EUR		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	56 934,31
Objednávateľ prevzal práce a dodávky uvedené v súpise vykonaných prác				24	DPH 20,00 % z 56 934,31	11 386,86
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	68 321,17
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ odovzdal práce a dodávky uvedené v súpise vykonaných prác		ELLIO, spol. s r.o. Novozámocká 242 949 01 NITRA		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		- 4 -		27	Klizavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Obchodný register : Okresný súd Nitra) č. v. 11267/N




BEKAPITULÁCIA SÚPISOV VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK


Závba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov
 zjednávatel: Obec Čičov
 zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

ELLIO spol. s r.o.
 Novozámocká 242
 949 01 Nitra
 037/65 263 65 - 9
 e_mail : ellio@ellio.sk

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH	VRN
1	2	3	4	5	6
	Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov	56 934,31	11 386,86	68 321,17	0,00
	SO č. 1 - Rekonštrukcia chodníka	41 961,71	8 392,34	50 354,05	0,00
	SO č. 2 - Rekonštrukcia verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO č. 3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	14 972,60	2 994,52	17 967,12	0,00
	SO č. 3 - Mobilár	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO č. 5 - Rekonštrukcia verejnej zelene	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO č. 6 - Kiosk autobusovej zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00



ELLIO, spol. s r.o.
 Novozámocká 242
 949 01 NITRA



[Handwritten signature]

Súpis vykonaných prác a dodávok

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 1 - Rekonštrukcia chodníka



Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR bez DPH	Cena celkom EUR bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

41 961,71

1 Zemné práce

2 478,67

1	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	265,650	0,74	196,58
2	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	265,650	4,31	1 144,95
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	123,200	2,84	349,89
4	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	123,200	0,84	103,49
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	123,200	4,72	581,50
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,200	0,83	102,26

5 Komunikácie

22 155,71

7	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	549,670	3,26	1 791,92
8	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m2	549,670	1,85	1 016,89
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	549,670	4,89	2 687,89
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	549,670	12,72	6 991,80
11	5922917209	Premac DEKA 50x50x5 cm	m2	223,472	13,40	2 994,52
12	5922916000	Premac ROMANTIKO červená hrúbky 6 cm	m2	273,625	20,20	5 527,23
13	5922913400	Premac KLASIKO grafit hrúbky 6 cm	m2	63,566	18,02	1 145,46

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie


14 393,11

14	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	185,000	5,97	1 104,45
15	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	186,850	3,93	734,32
16	917831611	Osadzovanie palisád obých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu	m	0,420	10,98	103,24
17	5922923100	Premac doplnky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba sivá	ks	82,774	2,89	239,22
18	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	123,527	64,86	8 011,96
19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	123,527	22,11	2 731,18
20	979087219	Poplatok za uloženie sute	t	123,527	11,89	1 468,74

99 Presun hmôt HSV

2 934,22

21	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	m	468,725	6,26	2 934,22
----	-----------	--	---	---------	------	----------



41 961,71

Súpis vykonaných prác a dodávok

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/85 283 65 - 9
e_mail: ellio@ellio.sk

Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR bez DPH	Cena celkom EUR bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

14 678,52

21-M Elektromontáže



6 861,81

18	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	450,000	0,77	346,50
19	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	450,000	1,62	729,00
20	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	25,200	2,53	63,76
21	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	25,200	0,43	10,84
22	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava	ks	2,000	20,31	40,62
23	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	8,100	1,31	10,61
24	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,20	2,40
25	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	14,22	28,44
28	210810007	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	25,000	0,46	11,50
29	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	25,000	1,19	29,75
30	210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	400,000	0,68	272,00
31	3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	400,000	11,46	4 584,00
32	MV	Murárske výpomoci	%	146,476	1,00	146,48
33	PM	Podružný materiál	%	146,476	3,00	439,43
34	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	146,476	1,00	146,48

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

7 816,71

35	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,280	540,50	151,34
38	460100001	Betónový základ 40x40x40	ks	10,000	11,48	114,80
39	5893230700	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m ³	0,461	103,43	47,68
40	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia 70*70*70	ks	9,000	324,30	2 918,70
44	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	450,000	4,01	1 804,50
45	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	450,000	1,20	540,00
46	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	6,000	23,87	143,22
47	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	6,000	18,56	111,36
48	5922763200	Ochranné platne	ks	450,000	1,88	846,00



p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR bez DPH	Cena celkom EUR bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
49	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	450,000	0,30	135,00
50	2830002000	Fólia červená v m	m	450,000	0,56	252,00
51	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	450,000	1,51	679,50
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	72,614	1,00	72,61
OST		Ostatné				294,08
54	HZS-009	demontážne práce	hod	32,000	9,19	294,08
Celkom						14 972,60

ELLIO, spol. s r.o.
 Novozámocká 242
 949 01 NITRA

- 4 -

